

建設課

I 2005년도 상반기 추진성과

II 주요업무 추진상황

III 특수시책 추진상황

IV 시의회 행정사무감사 조치결과



사업 추진현황 분석

계	%	완 료	%	정상추진	%	부 진	%
24건	100	6	25	17	70.8	1	4.2

상반기 평가

- 주민생활과 밀접한 농업시설, 도로, 하천, 상수도 등의 기반시설 확충에 역점을 두고
- ⇒ 농업기반시설의 정비·확충으로 안정적 영농을 도모하고
 - ⇒ 간선도로망 확충으로 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 - ⇒ 쾌적하고 환경친화적인 하천정비로 자연생태 복원 및
 - ⇒ 상수도 시설의 완벽한 운영관리로 수질보전에 주력하여 시민의 신뢰를 쌓고 지역균형 발전의 초석을 다졌음

아쉬움과 각오

- 각종사업의 편입토지 및 지장물 보상 지연으로 원활한 사업추진이 이루어지지 못하는 문제점이 있었음
- ⇒ 다각적인 해결방안을 모색하여 부진공기를 만회 할 수 있도록 최선의 노력을 경주해 나가겠음

Ⅱ 주요업무 추진상황

- ① 노점상 지도단속
- ② 농어촌정주권 개발사업
- ③ 방죽안 소류지 개보수 사업
- ④ 엄사~향한간 농어촌도로 개설공사
- ⑤ 향한~도곡간 농어촌도로 개설공사
- ⑥ 향한리 농어촌도로 개설공사
- ⑦ 호남선 두계철도건널목 개량사업
- ⑧ 보도정비 및 편의시설 확충
- ⑨ 도로안전시설 확충
- [10] 쾌적하고 편리한 교통행정 구현
- [11] 두계역 인근지역 도로 확장공사
- [12] 연화 입체교차로 개선 사업
- [13] 두계역주변 주차장 및 보도설치 공사
- [14] 하천정비 및 유지관리
- [15] 삼군본부 교회앞 구거 정비공사
- [16] 양질의 수돗물 안정적 공급

1 露店商 指導團束

■ 上半期 推進實績

- '05.1.20 도로무단점용행위 일제단속계획 수립 시행
- 평일 노점행위단속 및 화요장날 구역 외 확산 방지
- 노점상 단속요원 상시 배치
- '05. 1월~5월 : 97건 정비(자진철거 97건)

■ 下半期 推進計劃

- 노점상 단속요원 상시 배치로 평일 노점 행위 억제
- 화요장터 구역 외 확산금지와 지속적 단속계도
- 주말 및 평일 야간에 필요시 전문업체위탁 단속방안 검토

2 農漁村 定住圈 開發事業

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 입암리
- 사업량 : 도로확.포장 L=1.0Km, 450백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 4 : 공사작공
- 2005. 6 : 분할 및 현황측량 완료

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 감정평가의뢰 및 보상협의 추진
- 2005.12 : 사업완료

3 방죽안 小溜池 改補修 事業

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 광석리
- 사업량 : 여수토 및 개거 설치 1식, 100백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 6 : 실시설계 착수

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 사업발주
- 2005.12 : 사업완료

4 奄寺~香汗間 農漁村道路 開設工事

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 엄사리 ~ 향한리지내(농어촌도로 201호)
- 사업량 : 도로개설 및 포장 L=1.2Km(2차로), B=8m 3,484백만원

■ 上半期 推進實績

- 토공 및 구조물공사 (진도 78%)

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 포장공사
- 2005. 8 : 부대시설공사
- 2005. 11 : 사업완료 예정

5 香汗~道谷間 農漁村道路 開設工事

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 향한리 ~ 도곡리
- 사업량 : 도로개설 L=1.53Km, B=10m, 7,360백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 5 : 실시설계용역 준공
- 2005. 6 : 사전환경성검토 협의(금강유역환경청)

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 편입용지 감정평가
- 2005. 8 : 사업발주 및 관련기관 업무협의
- 2005. 10 : 사업착수
- 2007. 12 : 준공예정



⑥ 香汗里 農漁村道路開設 工事

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 향한리
- 사업량 : 도로개설 L=1.5Km, B=10m, 3,591백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 5 : 실시설계용역 준공
- 2005. 6 : 사전 환경성 검토 협의(금강유역환경청)

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 편입용지 감정평가
- 2005. 8 : 사업발주 및 관련기관 업무협의
- 2005. 10 : 사업착수
- 2007. 12 : 준공예정

7 湖南線 豆溪鐵道건설목 改良事業

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 두계리
- 사업량 : 도로확장 773m(과선교 215, 접속도로 558), 22,450백만원

■ 問題點 및 對策

- 중앙부처에서 호남선 선형개량 타당성조사 용역을 시행중으로 8월까지
실시설계용역 일시 중지
⇒ 한국철도시설공단 및 건설교통부와 유기적인 협조체계를 구축 예비타당성
조사 결과에 따라 추진방향 설정

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 9 : 실시설계용역 준공
- 2005. 10 : 관련부처 협의
- 2005. 11 : 용지매입 착수 및 사업발주
- 2009. 12 : 준공예정

8 歩道整備 및 便宜施設 擴充

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	추진실적
• 비사벌 ~ 엄사 중간 보도설치 공사	두마면 엄사리	595m	150	2005.4.28 사업착공
• 어린이보호구역 개선	두마면 엄사리	1식	167	준 공
• 신호등정비보수	시내일원	11개소	20	완 료
• 가로등 및 보안등 설치	시내일원	50개소	80	41개소완료
• 시가지 가로환경 정비	시내일원	3.7Km	600	'05.6.9 발주
• 연화IC~계룡대 2정문간 가로등설치	시내일원	138개소	600	자체설계중

■ 下半期 推進計劃

○ 각 사업별로 연말까지 사업완료 될 수 있도록 추진



9 道路安全施設 擴充

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	추진실적
• 시도1호사면 안전성검토	두마면 왕대리	1식	50	완 료
• 도로안전시설물설치	시내일원	50개소	10	완 료
• 소규모도로파손보수	시내일원	10개소	100	파손시 수시복구
• 도로반사경 설치	시내일원	10개소	4	완 료

■ 下半期 推進計劃

- 시도1호사면 : 용역비는 시설비로 전환하여 사면보강공사 추진
- 소규모 도로파손 보수 : 파손발생 부분 수시복구 추진

[10] 豆溪驛 隣近地域 道路 擴張工事

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 두계리
- 사업개요 : L=200m, 폭 2차로, 980백만원

■ 上半期 推進實績

- 2004. 1 : 교통소통 문제점 및 확장 필요성 검토
- 2004.11 : 실시설계 완료 및 편입용지 감정평가
- 2005. 2 : 편입토지 보상 착수
- 2005. 3 : 공사중지(보상 미완료 및 지장물 미철거)

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 편입용지 보상 완료
- 2005. 7 : 사업 재착수
- 2005. 12 : 사업완료



[11] 蓮花 立體交叉路 改善 事業

< 事業概要 >

- 위 치 : 금암동 지내
- 사업개요 : 교차로 설치 2개지선(신설1지선, 이설1지선), 2,000백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 4 : 투융자심사 완료
- 2005. 4 : 제1회 주경예산 반영
- 2005. 6 : 실시설계용역 착수

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 실시설계용역 완료
- 2005. 8 : 관계기관협의
- 2005. 10 : 용지보상 및 사업착수
- 2006. 12 : 사업완료

[12] 豆溪驛周邊 駐車場 및 步道設置 工事

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 두계리
- 사업개요 : 주차장 160m, 보도설치 500m, 800백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 4 : 제1회 주경예산 반영
- 2005. 6 : 실시설계용역 착수

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 실시설계용역 완료
- 2005. 8 : 입찰 및 사업착수
- 2006. 12 : 사업완료



[13] 快適하고 便利한 交通行政 具現

▣ 上半期 推進實績

- 계룡시주차시설 정비 중·장기 계획수립 용역(2005. 3월완료)
- 개구리 주차시설 및 노상주차장 설치
 - 2005. 3 : 개구리주차장 설치 (118면)
 - 2005. 3 : 노상주차장 설치 (375면)
- 택시승강장 설치 : 3개소(엄사2개소, 두계역 1개소)

▣ 下半期 推進計劃

- 대전 시내 연결 버스노선 다양화
- 주차질서 계도 및 불법주정차 단속 병행 지속 추진

[14] 河川整備 및 維持管理

< 河川現況 >

- 14개소 29.9Km(지방2급 5개소 18.5Km, 소하천 9개소 11.4Km)

■ 上半期 推進實績

- 지방2급 하천정비계획 수립(도) ⇒ 3개소(도곡, 농소, 왕대천)
- 하천제방정비 실시 : 두계천 2.3Km 제방정비
- 우기대비 하천정비 실시 : 정비대상 하천 10Km 하상정리 및 잡초제거
- 소하천정비 사업추진(3개소 180,890천원)
 - 동존천 : 공사 착공, - 향한천·상상명천 : 실시설계 완료

■ 下半期 推進計劃

- 우기철 하천순찰활동 강화로 재해예방
- 영농완료 즉시 소하천 정비공사 완벽추진

[15] 三軍本部 教會앞 溝渠 整備工事

< 事業概要 >

- 구거 정비 : L=680m B=15~25m
- 사업비 : 250백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 4 : 실시설계 완료
- 2005. 4 : 국유재산 사용수익허가 신청 (계룡대근무지원단)
- 2005. 6 : 국유재산 사용수익허가 부동의
⇒ 군부대 아파트단지 조성계획 중복여부 검토

■ 下半期 推進計劃

- 국유재산 사용수익허가 재협의 (계룡대근무지원단)
⇒ 재협의 결과에 의거 사업 추진여부 결정



[16] 良質의 수돗물 安定的 供給

< 上水道施設 現況 >

- 시설용량 : 25천톤/일 ⇒ 가압장 1개소, 배수지 2개소
- 간이급수시설 : 16개소 (간이상수도 5, 소규모급수시설 11)

■ 上半期 推進實績

- 상수도시설 안전점검 : 분기 1회 이상
- 송·배수관로 누수검사 : 주 1회 이상
- 수질검사 : 월 1회 실시(적합)
- 안산배수지 자동염소투입기 설치 : 8,500천원
- 북부배수지 유압게이트 전동밸브 수리 : 20,000천원
- 간이상수도 급수시설 개량공사(물탱크교체 6개소 등) 실시설계 완료

■ 下半期 推進計劃

- 상수도시설의 정기 점검 및 수질검사 지속 실시
- 간이상수도 급수시설 개량공사 착공 및 준공

Ⅲ

특수시책 추진상황

- ① 장애인 보도통행 시설확충
- ② 가로등 및 보안등 관리
- ③ 두계천 친자연적 하천정비

1 障碍人 步道通行 施設擴充

< 事業概要 >

- 위 치 : 두마면 엄사리·금암동 일원
- 사업량 : 장애인 보도시설 1식, 200백만원

■ 上半期 推進實績

- 2005. 6 : 현지조사 및 실시설계 완료
- 2005. 6 : 사업발주

■ 下半期 推進計劃

- 2005. 7 : 사업착수
- 2005. 10 : 사업완료



2 街路燈 및 保安燈 管理

< 事業概要 >

- 위 치 : 계룡시 전역
- 사업개요 : 유지관리 1식, 신규설치 188개소

■ 上半期 推進實績

- 가로등 신설 : 41개소
- 가로등 및 보안등 유지보수 : 170개소

■ 下半期 推進計劃

- 주민불편이 없도록 고장 신고시 신속한 보수 및 유지관리 철저



③ 豆溪川 親自然的 河川整備

< 事業概要 >

- 사업구간 : 남선면 정장리 ~ 두마면 왕대리
- 연장및하폭 : 9.4Km(중 15.1Km) 평균폭 60~80m
- 추정사업비 : 350~500억원 (전액 국비)
- 사업기간 : '05 ~ '09년(5년)
- 사업시행자 : 건설교통부(대전지방국토관리청)

■ 上半期 推進實績

- '04. 4 : 실시설계용역 착수(대전지방국토관리청)
- '05. 6. 1 : 조기착공 건의

■ 下半期 推進計劃

- 대전지방국토관리청과 긴밀 협조로 우리 시 의견 최대한영
- 금년도 공사착수 될 수 있도록 지속 협의

IV

시의회 행정사무감사 조치결과

☐ 總 括

요 구 유 형				주 진 구 분		비 고
계	시 정	처 리	건 의	완 료	계 속	
13	1	8	4	10	3	

☐ 事業別 措置結果

< 完了事業 >

1. 교통안내판 정비 철저

○ 그동안 추진사항

- 대전~진주간 고속도로 서대전IC 구간 이정표 내용수정

○ 앞으로 추진계획

- 우리시를 방문하는 외지인이 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 표지판에 대한 지속적 유지관리



2. 보안등 안전점검 실시

○ 그동안 추진사항

- '04. 12 : 한국전기안전공사에서 정기 안전점검 실시

○ 앞으로 추진계획

- 지속적으로 선량한 유지관리

3. 가로등 및 보안등 관리철저

○ 그동안 추진사항

- 고유번호 부착 및 관리카드 정비 완료

○ 앞으로 추진계획

- 지속적으로 선량한 유지관리 및 신속한 보수 추진

4. 암사~향한간 농어촌도로 개설공사 설계변경

○ 그동안 추진사항

- 전체 사업비내에서 현장에 맞도록 변경시행

○ 앞으로 추진계획

- 현장과 일치되지 않는 사항과 주요민원 사항을 대상으로 최대한 신중하게 판단하여 설계변경 조치



5. 신호등 신호체계 정비

○ 그동안 추진사항

- 금암동 우림모델하우스 4거리에서 금암동 계룡철물옆 두거리방향
신호연동체계 구축완료

○ 앞으로 추진계획

- 신호체계가 안정적으로 유지될 수 있도록 지속적 유지관리

6. 소하천 준설

○ 그동안 추진사항

- 우기대비 하천점검 실시
- 정비(준설 및 풀베기)대상 하천에 대하여 하천정비 완료('05.6.15~6.20)
 - 정비대상 : 입암리,농소리,도곡리,광석리,향한리 하천정비
 - 동원장비 및 인력 : 굴삭기 5대, 도로보수원 3명

○ 앞으로 추진계획

- 우기철 재해예방대비 하천 순찰강화 점검 및 유지관리 철저

7. 수도 사용요금 인하 검토

○ 그동안 추진사항

- 충청남도 시군별 상수도 요금에 대한 비교검토
- 상수도요금 현실화율 54.3% ⇒ 타시군(평균72.5%)에 비해 높지 않음
- 기 투자시설 운영 등으로 매년 적자발생 및 2005년 특별회계 운영
⇒ 단계적으로 요금 인상해야 할 실정임

○ 앞으로 추진계획

- 향후 여건 변화시 검토 추진

8. 효율적인 주차단속 방안 강구

○ 그동안 추진사항

- 2004년 : 257건 단속 (단속기간 : '04.11.15 ~ '04.12.3))
- 2005년 : 502건 단속 (단속기간 : '05. 1. 3 ~ '05. 5.30)

○ 앞으로 추진계획

- 불법 주·정차 행위 지속 단속
(윙단보도, 인도, 교차로 내 불법주차 행위)
· 위반자는 도로교통법에 의거 과태료 부과

9. 임시주차장 관리방안 개선

○ 그동안 추진사항

- 계룡시 주차장설치 조례 개정(2004. 9월)
- 임시리 노상 유료주차장 운영방안 개선 : 10분 무료주차 후 요금징수
- 임시시가지 주차공간 확보
 - 주요도로 및 이면도로 등에 주차장 설치 : 375면
 - 개구리주차시설 설치 : 118면

○ 앞으로 추진계획

- D마트 후면 공영주차장 및 제척지 활용 주차시설 확충



10. 부당택시요금 개선 및 홍보대책

○ 그동안 추진사항

- 설·추석연휴 대비 택시 부당요금 근절 캠페인 전개
 - 택시사업자에게 계도문 배포(엄사리, 두계역 앞)
- 택시운송업체사장단 간담회 실시 : 3회
 - 운전자 교양교육 실시 공문발송(1회)
- 택시승강장 3개소 설치 : 엄사리 2, 두계역 앞 1
 - 택시사업자 요구사항을 해결하여 건전영업 유도

○ 앞으로 추진계획

- 지속적인 계도 및 지도단속 실시
- 교통관련 안내표지(버스노선 및 택시요금) 설치 추진

〈 未完了 事業 〉

1. 화요장터의 근본적인 대책마련

○ 그동안 추진사항

- 노점상단속 전담요원 배치(2004. 8월) : 청원경찰 2명
- 단속추진실적
 - . '04. 8월~12월 : 314건 정비(자진철거 232건, 계고장 발부 82건)
 - . '05. 1월~ 5월 : 97건 정비 (자진철거 97건)
- '05.1.20 도로무단점용행위 일제단속계획 수립 시행

○ 앞으로 추진계획

- 평일 노점행위 억제와 화요장터 구역외 확산금지를 위한 지속적 단속 계도 실시로 기존상가 피해 최소화
- 주민여론결과 화요장터의 존치를 대부분 희망하고 있는바 재래시장 설립 등 대체시장 확보 노력과 노점상행위 및 주차질서 확립을 위한 적정한 공간마련 등 해소방안 강구

2. 도로정비 검토

○ 그동안 추진사항

- 소요사업비 분석
 - 두계역사 ~ 금암동간(L=600m 폭 4차로) : 6,000백만원
 - 신성1단지APT ~ 대동황토방APT(L=1.2Km 폭2차로) : 12,000백만원
- 도시계획시설 결정 현황분석

○ 앞으로 추진계획

- 두계역사~금암동간 도로는 계룡도시기본계획변경시 타당성 등을 검토후 예산반영 추진 ('06년 이후)
- 신성1단지APT ~ 대동황토방APT 도로는 타당성을 위한 기본설계 추진('06년이후)

3. 용도폐지 도로용지 주민불하 방안

○ 그동안 추진사항

- 관내 건교부 및 농림부소관 국유지의 지적 전산자료 확보 완료
 - (국) 건교부 : 1,312필지(1,855,237㎡)
 - (국)농림부 : 132필지(66,217㎡)
- 공유재산 현황 및 지적 전산자료 확보 완료
 - 충청남도 : 76필지
 - 계 룡 시 : 551필지

○ 앞으로 추진계획

- 국유재산 실태 조사시 행정재산으로서 기능 상실된 토지확인
- 민원인 용도폐지 가능여부 확인 요청시 도시계획 및 도시개발 저촉여부
대체시설 개설유무, 일반통행 지장여부 등 현지검토후 최종처리

